



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

Via di Carbonara, n. 16 – 38027 CROVIANA (TN)
Telefono 0463/901165 – Fax 0463/969607
Codice Fiscale

UFFICIO TECNICO
E-MAIL comune@pec.comune.croviana.tn.it

COPIA

UFFICIO TECNICO

**ATTO DI DETERMINAZIONE
N. 12 /UTC DEL 21/03/2023**

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI, RIO VAL DEL GAT E RIO VAL DE LA PLATA, A MONTE DELL'ABITATO DI CROVIANA A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI DEL 22 LUGLIO 2021 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IMPRESA EDILE ANGELI PANGRAZIO CON SEDE A CROVIANA (TN), ALLA DITTA GREEN SCAVI S.R.L. CON SEDE A VALLELAGHI (TN) ED AL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI ING. VISINTAINER DINO CON STUDIO TECNICO BSV SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. A PREDAIA (TN)
CUP: B47H21004660003 - CIG:Z1A364689C - CIG: 89342475DB - CIG: Z49374601B - CIG: ZB637C3521**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

le precipitazioni intense che hanno caratterizzato la giornata del 22 luglio 2021 hanno messo in crisi il sistema di raccolta e smaltimento delle acque a monte dell'abitato di Croviana invadendo in più punti terreni ed anche locali di abitazioni private.

Con Atto del Sindaco n. 1 del 28.07.2021 è stato affidato all'ing. Visintainer Dino, con studio BSV Società di ingegneria S.r.l. a Predaia (Tn) in Via Roma, n. 60/A frazione Taio,

l'incarico della progettazione, della direzione e contabilità dei "Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione delle acque superficiali del Rio Val del Gat e del Rio Val de la Plata a monte dell'abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021".

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 di data 25.08.2021 è stato affidato alla ditta Impresa edile Angeli Pangrazio con sede a Croviana (Tn), in Via di Carbonara, n. 31, l'esecuzione dei lavori del 1° lotto "Piazzale Val del Gat" per complessivi Euro 25.017,42.- oltre ad IVA 22% (Euro 5.503,83) per un importo totale di Euro 30.521,25.-.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 di data 08.09.2021 veniva approvata, in linea tecnica, la perizia esecutiva delle opere di somma urgenza, redatta dall'ing. Visintainer Dino, che come depositata agli atti presenta un importo complessivo di Euro 350.000,00.- di cui Euro 25.017,42.- per lavori del lotto 1 Piazzale Val del Gat, Euro 234.718,22.- per lavori a base d'asta (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 8.181,91.- non soggetti a ribasso) ed Euro 90.264,36.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 15.12.2021 venivano affidati in economia alla ditta Green Scavi S.r.l. con sede a Vallelaghi (Tn), in Strada di Pedegaza, n. 12 frazione Ciago, C.F. e P. IVA 01677650226, i lavori relativi al 2° lotto, a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 103546, avvenuta in data 14.10.2021 con un'offerta al ribasso pari al 7,526% sull'importo a base d'asta di Euro 226.536,31.- per un importo netto di Euro 209.487,19.-, a cui aggiungere Euro 8.181,91.- per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di contratto di Euro 217.669,10.-.

Visto il contratto rep. n° 368 Atto Pubblico del 09.02.2022 stipulato tra la ditta "Green Scavi S.r.l." ed il Comune di Croviana per un importo di Euro 217.669,10.- oltre ad IVA.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 di data 03.08.2022 veniva approvata la 1° perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione delle acque superficiali del Rio Val del Gat e del Rio Val de la Plata a monte dell'abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021", come da elaborati progettuali, verbale di concordamento nuovi prezzi atto di sottomissione riguardante l'esecuzione dei maggiori lavori, pervenuti in data 17.06.2022 con prot. n. 2066 e redatta dal direttore lavori ing. Visintainer Dino, che quantifica l'importo complessivo di progetto nel totale di Euro 350.000,00.- di cui Euro 28.595,15.- per lavori netti del Lotto 1 compresi gli oneri per la sicurezza per Euro 451,96.-, Euro 213.394,48.- per lavori netti del Lotto 2 compresi gli oneri per la sicurezza per Euro 3.741,91.- ed Euro 108.010,37.- per somme a disposizione dell'amministrazione.

Visto l'atto di sottomissione n.1 del 14.03.2022 per i lavori del Lotto 1, per un importo integrativo netto di Euro 3.577,73.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%.

Visto l'atto di sottomissione n.1 del 22.05.2022 per i lavori del Lotto 2, per una riduzione dell'importo di progetto di Euro 4.274,62.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%.

Visto che i lavori relativi al Lotto 1, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 03.08.2021 e conclusi il giorno 02.12.2022.

Visto che i lavori relativi al Lotto 2, come da appositi verbali, risultano iniziati il giorno 28.02.2022 e conclusi il giorno 01.11.2022.

Evidenziato come in data 16.02.2023 con prot. n. 512 il direttore lavori ing. Visintainer Dino ha consegnato lo *Stato Finale dei Lavori del Lotto 1*, relativo al totale delle lavorazioni effettuate, con allegati i seguenti elaborati di contabilità:

- Libretto delle misure;

- Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura n. 1, 2, 3 e 4;
- Stato finale dei lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Disegni di contabilità;
- Copia formulari scarica;
- Relazione su conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei “*Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione delle acque superficiali del Rio Val del Gat e del Rio Val de la Plata a monte dell’abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021 – Lotto 1 piazzale Val del Gat*” redatto dal direttore lavori ing. Visintainer Dino e sottoscritto dall’appaltatore e dal Responsabile del procedimento che determina il credito dell’Impresa in netti Euro 5.175,40.-, al quale va aggiunta IVA al 22% pari ad un importo di Euro 1.138,59.-, per un totale complessivo di Euro 6.313,99.-.

Evidenziato come in data 16.02.2023 con prot. n. 513 il direttore lavori ing. Visintainer Dino ha consegnato lo *Stato Finale dei Lavori del Lotto 2*, relativo al totale delle lavorazioni effettuate, con allegati i seguenti elaborati di contabilità:

- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Disegni di contabilità;
- Copia formulari scarica;
- Relazione su conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei “*Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione delle acque superficiali del Rio Val del Gat e del Rio Val de la Plata a monte dell’abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021 – Lotto 2 Rio Val de la Plata e Rio Val del Gat alto*” redatto dal direttore lavori ing. Visintainer Dino e sottoscritto dall’appaltatore e dal Responsabile del procedimento che determina il credito dell’Impresa in netti Euro 84.893,72.-, al quale va aggiunta IVA al 22% pari ad un importo di Euro 18.676,62.-, per un totale complessivo di Euro 103.570,34.-.

Viste le fatture:

- n. FATTPA 1_23 di data 06.03.2023, pervenuta in data 08.03.2023 con prot. n. 55 ed emessa della ditta Impresa Edile Angeli Pangrazio con sede con sede a Croviana (Tn), in Via di Carbonara, n. 31, relativa ai “*Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione delle acque superficiali del Rio Val del Gat e del Rio Val de la Plata a monte dell’abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021 – Lotto 1 piazzale Val del Gat*”, riportante un costo totale come da certificato di pagamento di Euro 5.175,40.-, oltre all’I.V.A. nella misura di legge;
- n. 18/2023 di data 28.02.2023, pervenuta in data 02.03.2023 con prot. n. 48 ed emessa della ditta Green Scavi S.r.l. con sede con sede a Vallelaghi (Tn), in Strada di Pedegaza, n. 12 frazione Ciago, relativa ai “*Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione delle acque superficiali del Rio Val del Gat e del Rio Val de la Plata a monte dell’abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021 – Lotto 2 Rio Val de la Plata e Rio Val del Gat alto*”, riportante un costo totale come da certificato di pagamento di Euro 84.893,72.-, oltre all’I.V.A. nella misura di legge;

- n. 15 di data 10.03.2023, pervenuta in data 10.03.2023 con prot. n. 57 ed emessa dal progettista e direttore lavori ing. Visintainer Dino con studio tecnico BSV Società di Ingegneria S.r.l. a Predaia (Tn), in Via Roma, n. 60/A frazione Taio, relativa al saldo sulla progettazione, direzione e contabilità dei “Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione delle acque superficiali del Rio Val del Gat e del Rio Val de la Plata a monte dell’abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021”, riportante un onorario complessivo di Euro 16.198,05.- oltre a cassa previdenziale ed I.V.A. nella misura di legge.

Visti quindi i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- Avviso ai creditori di data 13.02.2023, prot. n. 1572 per i lavori del Lotto 1;
- Avviso ai creditori di data 13.02.2023, prot. n. 1575 per i lavori del Lotto 2;
- Comunicazione di esito regolare della verifica sulla correttezza della ditta affidataria dei lavori del Lotto 1 da parte dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot n. 2347 in data 01.03.2023;
- Comunicazione di esito regolare della verifica sulla correttezza della ditta affidataria dei lavori del Lotto 2 da parte dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot n. 1724 in data 16.02.2023;
- D.U.R.C. regolare della ditta Impresa Edile Angeli Pangrazio di data 13.03.2023 prot. n. INAIL_37296285;
- D.U.R.C. regolare della ditta Green Scavi S.r.l. di data 17.02.2023 prot. n. INAIL_36887649;
- D.U.R.C. regolare dello studio BSV Società di Ingegneria S.r.l. di data 07.12.2022 prot. n. INPS_33906340;
- Certificato di regolarità contributiva del professionista ing. Visintainer Dino di data 14.03.2023 e pervenuto in data 14.03.2023 con prot. n. 2842.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all’approvazione della contabilità finale ed alla liquidazione delle fatture sopra richiamate.

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 di data 05.10.2022 è stato affidato alla ditta Vegher Case S.r.l.s., con sede a Rumo (Tn) in località Marcena, n. 34, C.F. e P.IVA 02598920227, la realizzazione di manufatti in acciaio zincato a protezione delle vasche in cls realizzate in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione delle acque superficiali del Rio Val del Gat e del Rio Val del la Plata a monte dell’abitato di Croviana per complessivi Euro 13.510,20.-, oltre all’I.V.A. nella misura del di legge.

Appurato così come la spesa effettivamente sostenuta, considerando l’importo dei lavori del Lotto 1 per complessivi Euro 34.861,99.- (IVA compresa), l’importo dei lavori del Lotto 2 per complessivi Euro 257.900,34.- (IVA compresa), l’importo per le spese tecniche per complessivi Euro 20.552,08.- (Cassa previdenziale ed IVA compresi), l’importo per i manufatti in acciaio zincato per complessivi Euro 16.482,44 (IVA compresa) e l’importo per contributo ANAC per complessivi Euro 225,00.- e che pertanto, rispetto a quanto impegnato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 di data 08 settembre 2021 risulta una minor spesa di Euro 19.978,15.- come riportato nel seguente quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta:

A. Lavori eseguiti	
a1) Lavori lotto 1	€ 28.123,44.-
a2) Oneri della sicurezza lotto 1	€ 451,96.-
a3) Lavori lotto 2	€ 207.651,81.-
a4) Oneri della sicurezza lotto 2	€ 3.741,91.-
	€ 239.969,12.-
B. Somme a disposizione dell’amministrazione	
b1) I.V.A. 22% su A	€ 52.793,21.-

b2) Spese tecniche	€ 16.198,05.-
b3) C.N.P.A.I.A. 4% su b2	€ 647,92.-
b4) IVA 22% su b2+b3	€ 3.706,11.-
b5) Manufatti in acciaio zincato (IVA compresa)	€ 16.482,44.-
b6) contributo ANAC	€ <u>225,00.-</u>
	€ 90.052,73.-
TOTALE	€ 330.021,85.-

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2023.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 32 dd. 26.11.2020;
- Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.2.1994, in ultimo modificato con deliberazione n. 7 dd. 09.03.2016.
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 dd. 17.02.2023 a mezzo della quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 e triennale 2023-2025 nonché la deliberazione giuntale n. 8 dd. 08.02.2023 di approvazione del P.E.G. per il 2023.
- il decreto sindacale n. 2 del 18 maggio 2022 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Ufficio tecnico, area appalti e gestione del patrimonio per gli anni 2022-2024.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione delle acque superficiali del Rio Val del Gat e del Rio Val de la Plata a monte dell’abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021 – Lotto 1 piazzale Val del Gat”, pervenuti al protocollo comunale n. 512 in data 16.02.2023, redatti dall’ing. Visintainer Dino, con studio tecnico BSV Società di Ingegneria S.r.l. a Predaia (Tn) in Via Roma, n. 60/A frazione Taio, che evidenziano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 28.575,40.- oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione delle acque superficiali del Rio Val del Gat e del Rio Val de la Plata a monte dell’abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021 – Lotto 2 Rio Val de la Plata e Rio Val del Gat alto”, pervenuti al protocollo comunale n. 513 in data 16.02.2023, redatti dall’ing. Visintainer Dino, con studio tecnico BSV Società di Ingegneria S.r.l. a Predaia (Tn) in Via Roma, n. 60/A frazione Taio, che evidenziano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 211.393,72.- oltre I.V.A. nella misura di legge.
3. Di dare atto che sono state acquisite le seguenti dichiarazioni:
 - verifica sulla correttezza della ditta affidataria dei lavori del lotto 1 da parte dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot n. 2347 in data 01.03.2023;
 - verifica sulla correttezza della ditta affidataria dei lavori del lotto 2 da parte dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento assunta al prot n. 1724 in data 16.02.2023;
 - certificato di regolarità contributiva della ditta Impresa Edile Angeli Pangrazio di data 13.03.2023 prot. n. INAIL_37296285;
 - certificato di regolarità contributiva della ditta Green Scavi S.r.l. di data 17.02.2023 prot. n. INAIL_36887649;
 - certificato di regolarità contributiva dello studio tecnico BSV Società di Ingegneria S.r.l. di data 07.12.2022 prot. n. INPS_33906340;
 - certificato di regolarità contributiva del progettista e direttore dei lavori ing. Visintainer Dino (di data 14.03.2023 prot. n. 2842).
4. Di attestare che i lavori del lotto 1 realizzati dalla ditta Impresa Edile Angeli Pangrazio hanno avuto inizio il 03.08.2021 e sono stati conclusi in data 02.12.2022 come risulta dai verbali redatti dal direttore dei lavori.
5. Di attestare che i lavori del lotto 2 realizzati dalla ditta Green Scavi S.r.l. hanno avuto inizio il 28.02.2022 e sono stati conclusi in data 01.11.2022 come risulta dai verbali redatti dal direttore dei lavori.
6. Di evidenziare che alla ditta Impresa Edile Angeli Pangrazio è stato corrisposto un acconto per un importo totale di Euro 28.548,00.-, alla ditta Green Scavi S.r.l. è stato corrisposto un acconto per un importo totale di Euro 154.330,00.-, mentre al progettista e direttore dei lavori ing. Visintainer Dino non sono stati corrisposti acconti.
7. Di liquidare e pagare, in riferimento ai lavori in oggetto le fatture:
 - n. FATTPA 1_23 di data 06.03.2023 pervenuta in data 08.03.2023 prot. n. 55, della ditta Impresa Edile Angeli Pangrazio con sede con sede a Croviana (Tn), in Via di Carbonara, n. 31, C.F. NGLPGR63H15Z112B e P.IVA 01296390220, relativa allo Stato Finale dei lavori del lotto 1, per un importo di Euro 5.175,40.-, oltre ad Euro 1.138,59.- per I.V.A. 22%, per un importo totale di Euro 6.313,99.-;

- n. 18/2023 di data 28.02.2023 pervenuta in data 02.03.2023 prot. n. 48, della ditta Green Scavi S.r.l. con sede a Vallelaghi (Tn), in Strada di Pedegaza, n. 12, C.F. e P.IVA 01677650226, relativa allo Stato Finale dei lavori del lotto 2, per un importo di Euro 84.893,72.-, oltre ad Euro 18.676,62.- per I.V.A. 22%, per un importo totale di Euro 103.570,34.-;
- n. 15 di data 10.03.2023 pervenuta in data 10.03.2023 prot. n. 57, dell'ing. Visintainer Dino, con studio tecnico BSV Società di Ingegneria S.r.l. a Predaia (Tn), in Via Roma, n. 60/A frazione Taio, C.F. VSNDNI68M10C794D e P.IVA 01961630223, relativa al saldo sulla progettazione e direzione lavori per un importo di Euro 16.198,05.- oltre ad Euro 647,92.- per contributo Cassa Previdenziale 4% ed Euro 3.706,11.- per I.V.A. 22%, per un importo totale di Euro 20.552,08.-.

8. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che evidenzia una spesa di Euro 330.021,85.-, come di seguito specificato:

A. Lavori eseguiti	
a1) Lavori lotto 1	€ 28.123,44.-
a2) Oneri della sicurezza lotto 1	€ 451,96.-
a3) Lavori lotto 2	€ 207.651,81.-
a4) Oneri della sicurezza lotto 2	€ <u>3.741,91.-</u>
	€ 239.969,12.-
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1) I.V.A. 22% su A	€ 52.793,21.-
b2) Spese tecniche	€ 16.198,05.-
b3) C.N.P.A.I.A. 4% su b2	€ 647,92.-
b4) IVA 22% su b2+b3	€ 3.706,11.-
b5) Manufatti in acciaio zincato (IVA compresa)	€ 16.482,44.-
b6) contributo ANAC	€ <u>225,00.-</u>
	€ 90.052,73.-
TOTALE	€ 330.021,85.-

9. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 19.978,15.- rispetto all'importo inizialmente impegnato.
10. Di dare atto che la spesa di Euro 130.436,41.- trova corretta imputazione così come indicato a margine della presente determina.
11. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento per la liquidazione del contributo.
12. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
13. Di dare atto che l'appaltatore ed il professionista hanno assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
14. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in

alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.

15. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.

16. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Croviana lì, 21/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- *Martinelli geom. Thomas* -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo come segue:

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Titolo	Piano Finanziario	Importo
U	2021	295	09022.02.3100002	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE	DI U.2.02.02.01.999	30.521,24
U	2021	295	09022.02.3100002	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE	DI U.2.02.02.01.999	-28.548,00
U	2022	76	09022.02.3100002	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE	DI U.2.02.02.01.999	4.340,75
U	2022	77	09022.02.3100002	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE	DI U.2.02.02.01.999	20.552,08
U	2022	78	09022.02.3100002	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE	DI U.2.02.02.01.999	103.570,34

Croviana lì, 21/03/2023_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Valentina Zanini
