



# COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

**ORIGINALE**

## Verbale di Deliberazione nr. **58** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI, RIO VAL DEL GAT E RIO VAL DE LA PLATA, A MONTE DELL'ABITATO DI CROVIANA A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI DEL 22 LUGLIO 2021 - APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI.**  
CUP: B47H21004660003 CIG: Z1A364689C CIG: 89342475DB  
CIG: Z49374601B

L'anno duemilaventidue addì tre mese di Agosto alle ore 17:30 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato la Giunta comunale.

Presenti i signori:

<b>VALORZ GIANLUCA</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>ANDREIS FABIO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>BERRERA GIANPIETRO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SARTORI SILVIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI, RIO VAL DEL GAT E RIO VAL DE LA PLATA, A MONTE DELL'ABITATO DI CROVIANA A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI DEL 22 LUGLIO 2021 - APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI.  
CUP: B47H21004660003 CIG: Z1A364689C CIG: 89342475DB CIG: Z49374601B

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 25.08.2021 venivano regolarizzati gli interventi autorizzati con atto del sindaco n. 1 di data 02.08.2021 con cui venne individuato l'ing. Visintainer Dino, con studio tecnico BSV Società di ingegneria S.r.l., Predaia (TN), per la redazione della progettazione e successiva direzione lavori dei "Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione acque superficiali, Rio Val del Gat e Rio Val de la Plata, a monte dell'abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021" e con atto del sindaco n. 2 di data 02.08.2021, con cui venne individuata la ditta Angeli Pangrazio con sede a Croviana (TN) per l'esecuzione dei lavori del 1° lotto Piazzale Val del Gat per un importo complessivo Euro 25.017,42.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%.

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 08.09.2021 veniva approvata la perizia tecnica predisposta dal professionista incaricato ing. Visintainer Dino, relativa ai lavori in oggetto, che presenta il quadro economico generale che qui di seguito si riporta:

A) Lavori a base d'asta		
1) Lavori lotto 1 Piazzale val del Gat	€.	25.017,42.-
2) Lavori lotto 2	€.	226.536,31.-
3) Oneri della sicurezza	€.	8.181,91.-
	Totale	259.735,64.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 22% su A	€.	57.141,84.-
2) Spese tecniche	€.	25.973,56.-
3) CNPAG 4%	€.	1.038,94.-
4) IVA su spese tecniche 22%	€.	5.942,75.-
5) Arrotondamento	€.	167,26.-
	Totale	€. 90.264,36.-
	TOTALE COMPLESSIVO	€. 350.000,00.-

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 15.12.2021 venivano regolarizzati gli interventi autorizzati con atto del sindaco n. 3 di data 17.11.2021 con cui viene individuata la ditta Green Scavi S.r.l. con sede a Vallelaghi (TN) per l'esecuzione dei lavori del 2° lotto per un importo complessivo Euro 217.669,10.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%.

Visto il contratto rep. n° 368 Atto Pubblico del 09.02.2022 stipulato tra la ditta "Green Scavi S.r.l." ed il Comune di Croviana per un importo di Euro 217.669,10.- oltre ad IVA.

Dato atto che i lavori del lotto 1 sono iniziati in data 03.08.2021 e sospesi in data 16.03.2022.

Dato atto che i lavori del lotto 2 sono iniziati in data 28.02.2022 e sospesi in data 30.05.2022.

Rilevata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante.

Considerato che la D.L., congiuntamente all'Amministrazione, ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori lavori suppletivi riguardanti il 1° lotto e connessi principalmente alla lavorazioni in economia non quantificabili a misura, ad una minore quantità di calcestruzzi in seguito modifica della conformazione delle vasche di sedimentazione, l'aumento del materiale inerte proveniente dalle attività di scavo demolizione, la modifica dell'imbocco alla tubazione di attraversamento della strada provinciale a valle dell'imbocco sul tubo ecpal esistente a monte, per un importo complessivo aggiuntivo netto di Euro 3.577,73.-.

Che anche con riferimento al 2° lotto D.L. e Amministrazione hanno evidenziato la necessità di introdurre ulteriori lavori suppletivi riguardanti il 2° lotto e connessi principalmente alla modifica della tipologia di manufatto in c.a. delle vasche di carico, l'aumento delle quantità dei manufatti in acciaio zincato per la copertura delle vasche di carico, l'aumento delle quantità di materiale inerte non riutilizzabile e relativo smaltimento, modifica delle tubazioni sul Rio Val de la Plata con riduzione degli scavi e dimensioni maggiorate dei pozzetti, modifiche al canale in scogliera e selciatone sul Rio Val del Gat e realizzazione di staccionate in legno a protezione delle vasche di carico, per una riduzione dell'importo di contratto di Euro 4.274,62.-.

Considerato che il Direttore dei Lavori ing. Visintainer Dino ha provveduto alla predisposizione degli elaborati di I^ variante in data maggio 2022, i quali sono stati acquisiti al protocollo comunale n. 2066 del 17.06.2022 e sono di seguito richiamati:

1. Relazione descrittiva;
2. Planimetria di variante 1 – Rio Val de la Plata;
3. Planimetria di variante 1 – Rio Val del Gat Alto;
4. Planimetria di variante 1 – Rio Val del Gat Basso;
5. Planimetria di variante 1 – Manufatto Rio Val del Gat Basso;
6. Computo metrico estimativo di variante;
7. Atto di sottomissione n. 1 Green Scavi S.r.l.;
8. Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 Green Scavi S.r.l.;
9. Atto di sottomissione n. 1 Angeli Pangrazio;
10. Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 Angeli Pangrazio;
11. Quadro di raffronto.

Considerato che l'importo complessivo di progetto rimane invariato e pari ad Euro 350.000,00.- di cui Euro 28.595,15.- per lavori netti del lotto 1, Euro 213.394,48.- per lavori netti del lotto 2 ed Euro 108.010,37.- per somme a disposizione dell'amministrazione, con un aumento dei lavori pari ad Euro 3.577,73.-, pari al 14,301% rispetto all'importo di contratto per il lotto 1 ed una riduzione dei lavori pari ad Euro 4.274,62.-, pari al 1,964% rispetto all'importo di contratto per il lotto 2.

Visto in particolare lo schema atto di sottomissione 1 di data 14.03.2022 per i lavori del lotto 1 con il quale viene accettata l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati di progetto e di variante, per un importo complessivo netto di Euro 3.577,73.- rispetto all'importo di progetto.

Visto in particolare lo schema atto di sottomissione 1 di data 22.05.2022 per i lavori del lotto 2 con il quale viene accettata l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati di progetto e di

variante, per una riduzione dell'importo complessivo netto di Euro 4.274,62.- rispetto all'importo di progetto.

Ritenuta la variante rispondente alle indicazioni dell'Amministrazione e quindi meritevole di approvazione al fine di rendere esecutiva la nuova modifica progettuale.

Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.PG.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 2/2016 e in particolare l'articolo 27, comma 2, lett. e) della stessa, in base alla quale:

*“2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:*

*...*

*b) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;*

*5) Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:*

*a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;*

*b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;*

*c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;*

*d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).*

*...”.*

Nel caso di specie ricorrono le condizioni indicate dalla norma sopra citata e i lavori relativi alla variante in questione possono essere quindi affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara.

Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare la I<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante relativamente ai “Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione acque superficiali, Rio Val del Gat e Rio Val de la Plata, a monte dell'abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021”.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio

generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2022.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n., dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 26.06.1996 in ultimo modificato con deliberazione n. 20 dd. 29.06.2012.

Vista la Legge Provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016 "Regolamento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2010".

Vista la Legge Provinciale n. 26 di data 10 settembre 1993 e ss.mm.ii., così come modificata dalla Legge provinciale di data 15 dicembre 2004, n. 10, e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. Di data 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Visto il D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Visto il D.Lgs. 50/2016 " Codice dei contratti pubblici".

Visto lo Statuto.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa la I<sup>^</sup> perizia suppletiva e di variante relativamente ai *“Lavori di somma urgenza per mitigazione del rischio idrogeologico e regimazione acque superficiali, Rio Val del Gat e Rio Val de la Plata, a monte dell’abitato di Croviana a seguito delle intense precipitazioni del 22 luglio 2021”* predisposta dall’ing. Visintainer Dino, che presenta il seguente quadro economico finale:

A) Lavori a base d’asta	
1) Lavori lotto 1 Piazzale val del Gat	€. 28.143,19.-
2) Oneri della sicurezza lotto 1	€. 451,96.-
3) Lavori lotto 2	€. 209.652,57.-
3) Oneri della sicurezza	€. <u>3.741,91.-</u>
	Totale € 241.989,63.-
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione	
1) Oneri emergenza Covid-19 2% sui lavori	€ 4.839,79.-
2) IVA 22% su A e oneri Covid	€. 54.302,47.-
3) Manufatti in acciaio zincato	€ 16.470,00.-
4) Spese tecniche	€. 25.534,45.-
5) CNPAG 4%	€. 1.021,38.-
6) IVA su spese tecniche 22%	€. <u>5.842,28.-</u>
	Totale €. 108.010,37.-
	<b>TOTALE COMPLESSIVO €. 350.000,00.-</b>

2. Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell’approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall’Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.
3. Di approvare in particolare lo schema di atto di sottomissione n. 1 di data 14.03.2022 per i lavori di progetto e suppletivi del lotto 1 per un importo complessivo netto di Euro 3.577,73.- oltre all’IVA di legge e lo schema di atto di sottomissione n. 1 di data 22.05.2022 per i lavori di progetto e suppletivi del lotto 2 per una riduzione dell’importo complessivo netto di Euro 4.274,62.- oltre all’IVA di legge.
4. Di affidare alla ditta Angeli Pangrazio con sede a Croviana (TN) in Via di Carbonara, n. 31, C.F. NGLPGR63H15Z112B e P. IVA 01296390220, l’esecuzione dei lavori previsti nella I<sup>^</sup> Perizia Suppletiva e di Variante per il lotto 1, per un importo totale di Euro 3.577,73.- comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre a Euro 787,10.- per IVA al 22% per un importo totale di Euro 4.364,83.-.
5. Di affidare alla ditta Green Scavi S.r.l. con sede a Vallelaghi (TN) in Strada di Pedegaza, n. 12, frazione Ciago, C.F. e P. IVA 01677650226, l’esecuzione dei lavori previsti nella I<sup>^</sup> Perizia Suppletiva e di Variante per il lotto 2, per una riduzione dell’importo totale di Euro 4.274,62.- comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre a Euro 940,42.- per IVA al 22% per un importo totale di Euro 5.215,04.-.

6. Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi, non si rende necessario concedere giorni di proroga.
7. Di impegnare la spesa relativa ai lavori del lotto 1 pari ad € 4.364,83.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, come indicato in calce alla presente.
8. Di ridurre la spesa relativa ai lavori del lotto 2 pari ad € 5.215,04.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, come indicato in calce alla presente.
9. Di impegnare le spese tecniche pari ad € 20.591,69.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, come indicato in calce alla presente.
10. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, i maggiori oneri risultano disponibili a bilancio all'interno della prenotazione intervenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 di data 08.09.2021, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le stesse risultano esigibili, così come indicato nel prospetto a margine della presente delibera.
11. Di dare atto che ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.P. 2/2016 del provvedimento di approvazione della variante, oltre che alla comunicazione all'ANAC tramite l'Osservatorio Provinciale, dovrà esserne data pubblicità in apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente aggiudicatore.
12. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
13. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento quale presupposto per la presa atto del presente atto ed eventuale assegnazione di contributo concesso a parziale finanziamento dell'intervento di somma urgenza di cui trattasi.
14. Di dare atto che gli appaltatori ed il tecnico hanno assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
15. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

16. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
17. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

### **successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

### **d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI, RIO VAL DEL GAT E RIO VAL DE LA PLATA, A MONTE DELL'ABITATO DI CROVIANA A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI DEL 22 LUGLIO 2021 - APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI.**

**CUP: B47H21004660003 CIG: Z1A364689C CIG: 89342475DB CIG: Z49374601B**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 27/07/2022

IL RESPONSABILE  
- dott. Giorgio Osele -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Titolo	Piano Finanziario	Importo
U	2021	295	09022.02.3100002	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE	DI U.2.02.02.01.999	30.521,24
U	2021	295	09022.02.3100002	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE	DI U.2.02.02.01.999	-28.548,00
U	2022	387	09022.02.3100002	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE	DI U.2.02.02.01.999	- 154.330,00
U	2021	387	09022.02.3100002	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE	DI U.2.02.02.01.999	319.478,76

Data, 27/07/2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
RAGIONERIA E FINANZIARIO  
- Valentina Zanini -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntales del 27/07/2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale  
Osele dott. Giorgio

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 04/08/2022 al giorno 14/08/2022.

Il Segretario comunale  
Osele dott. Giorgio

---

Deliberazione divenuta esecutiva il 03/08/2022 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 03/08/2022

Il Segretario comunale  
Osele dott. Giorgio

---

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 03/08/2022

Il Segretario comunale  
Osele dott. Giorgio

---