



# COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

---

COPIA

## Verbale di Deliberazione nr. **78** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA -  
APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  
CON AUMENTO DI SPESA.**  
CUP: B49J18002400007 - CIG: 7746675670

---

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato la Giunta comunale.

Presenti i signori:

<b>VALORZ GIANLUCA</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>ANDREIS FABIO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>BERRERA GIANPIETRO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SARTORI SILVIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz Gianluca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA -  
APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON  
AUMENTO DI SPESA.  
CUP: B49J18002400007 - CIG: 7746675670**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con determinazione n. 55/UTC del 27.12.2018 avente ad oggetto “*Lavori di riqualificazione urbana e viabilistica di via Nazionale - Approvazione progetto a tutti gli effetti con adozione provvedimento a contrarre*” veniva approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, come da elaborati a firma dell'arch. Bertolini Daniele, con il quadro economico che qui di seguito si riporta:

A)	Lavori a base d'asta	€.	276.208,93.-
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	115.938,17.-
	1) Imprevisti su lavori	€.	6.750,22.-
	2) Spese tecniche	€.	36.993,18.-
	3) Contributo previdenziale su spese tecniche	€.	1.479,72.-
	4) IVA 22% su lavori e spese tecniche	€.	<u>70.715,05.-</u>
	Totale	€.	115.938,17.-
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€.	<b>392.147,10.-</b>

Che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 41/UTC di data 15.07.2019 veniva affidata in economia, alla ditta Angeli Pangrazio, con sede in Croviana, Via di Carbonara, n. 31 – C.F. NGL PGR 63H15 Z112B, l'esecuzione dei lavori di “Riqualificazione urbana e viabilistica di Via Nazionale a Croviana”, accettando l'offerta presentata in data 28.01.2019, come da prot. n. 1863 dd. 12.02.2019, con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 242.654,39.- oltre all'I.V.A. nella misura del 22%, avendo la ditta offerto in sede di gara un ribasso sul prezzo a base di appalto del 12,567%.

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 29.08.2019.

Si è ravvisata ora la necessità di apportare le seguenti modifiche al progetto approvato:

- rifacimento dei sottoservizi di distribuzione e illuminazione pubblica in via di Liciasa, rivelatisi sottodimensionati e deteriorati;
- posa cavidotti per la fibra ottica;
- integrazione di alcune parti dell'acquedotto rivelatesi deteriorate e a profondità inadeguata;
- aggiornamento costi della sicurezza per emergenza sanitaria Covid 19;
- variazioni di lieve entità.

Provveduto con deliberazione di Giunta n. 72 dd. 10.09.2020 ad incaricare l'arch. Bertolini Daniele della redazione della 2^ perizia di variante e della direzione sui maggiori lavori.

Dato atto come il professionista incaricato ha consegnato all'Amministrazione Comunale la perizia suppletiva e di variante in data 12.10.2020 con prot. 11737, composta dai seguenti elaborati:

- A. Relazione illustrativa
- B. Computo di variante
- C. Quadro comparativo
- D. Atto di sottomissione
- E. Quadro economico di variante.

Rilevato come in base alla suddetta perizia è prevista una spesa complessiva variata di € 482.147,10.-, di cui € 344.841,32.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 25.808,57.- non soggetti a ribasso, ed € 131.079,42.- per somme a disposizione, con un aumento totale pertanto dei lavori pari ad € 49.087,46.-, come meglio specificato nel sottostante quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
A.1	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 364.888,26
A.2	Ribasso contrattuale 12,567%	- € 45.855,51
A.3	Importo oneri di sicurezza	€ 25.808,57
<b>A.4</b>	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 344.841,32</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Spese Tecniche	€ 43.516,97
B.2	Contributo INARCASSA 4% su (B.1)	€ 1.740,69
B.3	I.V.A. 22% su (A.4, B.1, e B. 2)	€ 85.821,77
B.4	Accantonamento	€ 6.226,36
<b>B.5</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 131.079,42</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 482.147,10</b>

Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.PG.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Rilevato come tutte le modifiche al progetto sopra riportate fanno riferimento all'art. 27, comma 2, lettera c) della Legge Provinciale n. 2 del 2016. Vengono infatti rispettati tutti i requisiti elencati espressamente dalla norma:

c) *se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;*
- 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;*
- 3) *l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE.*

In considerazione di quanto detto, i lavori relativi alla variante in questione possono essere affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara.

Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva relativamente ai lavori di "Riqualficazione urbana e viabilistica di via Nazionale" predisposta dall'arch. Bertolini Daniele in data ottobre 2020, che come depositata agli atti presenta una spesa complessiva variata di € 482.147,10.-, di cui € 344.841,32.- per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 25.808,57.- non soggetti a ribasso, ed € 131.079,42.- per somme a disposizione, con un aumento totale pertanto dei lavori pari ad € 49.087,46.-.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dalla

Responsabile del servizio finanziario, in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dalla Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 26.06.1996 in ultimo modificato con deliberazione n. 20 dd. 29.06.2012.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.02.1994, modificato con deliberazione consiliare n. 30 dd. 10.10.2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 23.03.2016.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva relativamente ai lavori di "*Riqualificazione urbana e viabilistica*" predisposta dall'arch. Bertolini Daniele in data ottobre 2020 e composta dai seguenti elaborati:
  - A. Relazione illustrativa
  - B. Computo di variante
  - C. Quadro comparativo
  - D. Atto di sottomissione
  - E. Quadro economico.

e che presenta il seguente quadro economico di variante:

<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
A.1	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 364.888,26
A.2	Ribasso contrattuale 12,567%	- € 45.855,51
A.3	Importo oneri di sicurezza	€ 25.808,57
<b>A.4</b>	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 344.841,32</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Spese Tecniche	€ 43.516,97
B.2	Contributo INARCASSA 4% su (B.1)	€ 1.740,69
B.3	I.V.A. 22% su (A.4, B.1, e B. 2)	€ 85.821,77
B.4	Accantonamento	€ 6.226,36
<b>B.5</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 131.079,42</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 482.147,10</b>

2. Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell'approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall'Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.
3. Di affidare alla ditta Angeli Pangrazio, con sede in Croviana, Via di Carbonara, n. 31 – C.F. NGL PGR 63H15 Z112B, l'esecuzione dei lavori supplementari previsti nella 2^ Perizia Suppletiva e di Variante, per un importo netto di € 49.087,46.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa l'I.V.A sul contratto relativo ai lavori in parola.
4. Di approvare i n. 18 nuovi prezzi formulati in data ottobre 2020 dallo stesso Direttore dei Lavori e firmati dall'Appaltatore in segno di accettazione.
5. Di dare atto che, come indicato dal Direttore lavori, per l'esecuzione dei lavori suppletivi, si rende necessario concedere n. 43 giorni naturali e consecutivi di proroga.
6. Di impegnare la somma di Euro 49.087,46, come indicato nel prospetto in calce alla presente deliberazione.
7. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
8. Di stabilire che l'appaltatore incaricato (identificato con il **CIG: 7746675670**) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I°

comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

10. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
11. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;  
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

**d e l i b e r a**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA - APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA.  
CUP: B49J18002400007 - CIG: 7746675670**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 15/10/2020

IL RESPONSABILE  
-Ing. Noemi Stablum-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Titolo	Piano Finanziario	Importo
U	2020	312	10052.02.3695000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO IN VIA NAZIONALE	U.2.02.01.09.012	49.087,46

Data, 15/10/2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
RAGIONERIA E FINANZIARIO  
- Valentina Zanini -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntales del **15/10/2020**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- f.to dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale  
f.to Osele dott. Giorgio

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 16/10/2020 al giorno 26/10/2020.

Il Segretario comunale  
f.to Osele dott. Giorgio

---

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 15/10/2020

Il Segretario comunale  
f.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

21/10/2020

Segretario Comunale  
Osele dott. Giorgio