



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **106** della **Giunta Comunale**

Oggetto: APPROVAZIONE III^ PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA A LE PENEGE E PARTE DI VIA DI CARBONARA NEL COMUNE DI CROVIANA CON AUMENTO DI SPESA.
CUP: B47H16001270004 CIG: 7322773F6E

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato la Giunta comunale.

Presenti i signori:

VALORZ GIANLUCA	Sindaco	Presente
ANDREIS FABIO	Vice Sindaco	Presente
BERRERA GIANPIETRO	Assessore	Presente
SARTORI SILVIA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE III^ PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA A LE PENEGE E PARTE DI VIA DI CARBONARA NEL COMUNE DI CROVIANA CON AUMENTO DI SPESA.
CUP: B47H16001270004 CIG: 7322773F6E

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 dd.20.11.2017 veniva approvato il progetto esecutivo dd. ottobre 2016 – aggiornamento ottobre 2017, predisposto dal professionista incaricato geom. Martini Omar e relativo ai lavori in oggetto, che presenta il quadro economico generale che qui di seguito si riporta:

A) Lavori a base d'asta	€.	260.918,63.-
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	61.981,37.-
1) Imprevisti su lavori	€.	11.864,64.-
2) IVA 10% su lavori e imprevisti	€.	27.278,33.-
3) Spese tecniche	€.	18.000,00.-
4) CNPAG 4%	€.	720,00.-
5) IVA su spese tecniche 22%	€.	4.118,40.-
Totale	€.	61.981,37.-
TOTALE COMPLESSIVO	€.	322.900,00.-

Che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 10/UTC dd. 07.05.2018 venivano affidati in economia alla ditta Dalbon Costruzioni S.r.l. con sede a Tione (TN) in Via. Fabbrica, n. 44/C, P. IVA 01096150220, i lavori di “Rifacimento strada Via le Penege e parte di Via Carbonara” per complessivi € 236.744,06.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%.

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 11.06.2018.

Rilevato che in data 28.09.2020 il D.L. ha sospeso i lavori a seguito dell'intervenuta necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante.

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 dd. 09.10.2020 veniva dato incarico al geom. Omar Martini, con studio in Croviana, via Nazionale n. 200,- codice fiscale MRTMRO76E22C794D e partita IVA 01789360227, della redazione della perizia lavori n. 3 relativa all'intervento di rifacimento strada via a Le Penege e parte di via di Carbonara, il tutto come da preventivo di parcella pervenuto in data 28.09.2020, quindi per complessive € 311,93.- più Cassa 4% (€ 12,48.-) esente IVA.

Considerato che il D.L. congiuntamente all'Amministrazione ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori lavori suppletivi connessi principalmente alla sostituzione di un tratto di acquedotto nella parte bassa di via Carbonara, aumento delle superfici di pavimentazione in porfido, delle quantità di scavo e modifica di alcune piccole lavorazioni per un importo complessivo aggiuntivo netto di circa € 16.584,21.-.

Considerato che il Direttore dei Lavori geom. Martini Omar ha provveduto alla predisposizione degli elaborati di III^ variante che datati ottobre 2020, acquisiti al protocollo con n. 3190 dd. 28.10.2020, sono di seguito richiamati:

1. Relazione tecnico-illustrativa
2. Planimetria catastale - 1:500

3. Planimetria stato attuale dei luoghi - 1:200
4. Planimetria di progetto - 1:200
5. Planimetria di variante - 1:200
6. Planimetria di raffronto - 1:200
7. Computo metrico estimativo di variante
8. Quadro comparativo
9. Quadro economico di raffronto

Considerato che l'importo complessivo di progetto viene variato in Euro 341.142,35.- di cui Euro 284.181,49.- per lavori netti, ed Euro 56.960,86.- per somme a disposizione dell'amministrazione, con un aumento pari ad € 47.437,43.-, pari al 20,04% rispetto all'importo di contratto iniziale.

Visto in particolare lo schema atto di sottomissione di data 22.10.2020 con il quale viene accettata l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati di progetto e di variante, per un importo complessivo netto a corpo di Euro 16.584,21.- (€ 9.268,70.- per lavori ed € 7.315,51.- per oneri della sicurezza dovuti all'emergenza Covid) rispetto all'importo della 2° perizia di variante, senza ulteriori giorni di proroga.

Ritenuta la variante rispondente alle indicazioni dell'Amministrazione e quindi meritevole di approvazione al fine di rendere esecutiva la nuova modifica progettuale.

Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.PG.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 2/2016 e in particolare l'articolo 27, comma 2, lett. b) e c) della stessa, in base alla quale:

“2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:

...

b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;

c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;

- 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;*
- 3) *l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;*

...”.

Nel caso di specie ricorrono le condizioni indicate dalla norma sopra citata, per quanto riguarda i lavori suppletivi art. 27 comma 2 lettera b) e per quanto riguarda i costi della sicurezza dovuti all'emergenza Covid art. 27 comma 2 lettera c) e i lavori relativi alla variante in questione possono essere quindi affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara.

Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare la III^a perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di “Rifacimento strada Via le Penege e parte di Via Carbonara”.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.05.2021.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n., dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 26.06.1996 in ultimo modificato con deliberazione n. 20 dd. 29.06.2012.

Vista la Legge Provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016 “Regolamento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5

26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2010”.

Vista la Legge Provinciale n. 26 di data 10 settembre 1993 e ss.mm.ii., così come modificata dalla Legge provinciale di data 15 dicembre 2004, n. 10, e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. Di data 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Visto il D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Visto il D.Lgs. 50/2016 " Codice dei contratti pubblici".

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa la III^ perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di *“Rifacimento strada Via le Penege e parte di Via Carbonara”* predisposta dal geom. Martini Omar, che presenta il seguente quadro economico finale:

A)	Lavori a base d'asta (di cui per oneri sicurezza € 16.497,91.-)	€.	284.181,49.-	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	56.960,86.-	
	1) Imprevisti su lavori	€.	0,00.-	
	2) IVA 10% su lavori e imprevisti	€.	20.417,87.-	
	3) IVA 22% su pavimentazioni	€.	17.600,00.-	
	4) Spese tecniche	€.	14.929,85.-	
	5) CNPAG 4%	€.	597,19.-	
	6) IVA su spese tecniche 22%	€.	<u>3.415,95.-</u>	
		Totale	€.	56.960,86.-
		TOTALE COMPLESSIVO	€.	341.142,35.-

2. Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell'approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall'Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.
3. Di approvare in particolare lo schema di atto di sottomissione n. 3 per lavori di progetto e suppletivi per un importo complessivo netto a corpo di Euro 16.584,21.- oltre all'IVA di legge.

4. Di affidare alla ditta Dalbon Costruzioni S.r.l. con sede a Tione (TN) in Via Fabbrica, n. 44/C, P. IVA 01096150220, l'esecuzione dei lavori previsti nella III° Perizia Suppletiva e di Variante, per un importo totale di € 16.584,21.- comprensivo degli oneri della sicurezza ed esclusa I.V.A.
5. Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi, non si rende necessario concedere proroghe e che quindi i tempi previsti dal contratto principale rimangono inalterati.
6. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme riportate in calce al presente atto.
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.P. 2/2016 del provvedimento di approvazione della variante, oltre che alla comunicazione all'ANAC tramite l'Osservatorio Provinciale, dovrà esserne data pubblicità in apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente aggiudicatore.
8. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
9. Di dare atto che l'appaltatore (identificato con il **CIG: 7322773F6E**) ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
11. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
12. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 30/12/2020

IL RESPONSABILE
Stablum ing. Noemi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Titolo	Piano Finanziario	Importo
U	2017	202	10052.02.3712000	LAVORI DI RIFACIMENTO DI "VIA A LE PENEGE" E PARTE DI "VIA DI CARBONARA"	U.2.02.01.09.012	260.418,47
U	2017	320	10052.02.3712000	LAVORI DI RIFACIMENTO DI "VIA A LE PENEGE" E PARTE DI "VIA DI CARBONARA"	U.2.02.01.09.012	56.605,58
U	2017	205	10052.02.3712000	LAVORI DI RIFACIMENTO DI "VIA A LE PENEGE" E PARTE DI "VIA DI CARBONARA"	U.2.02.01.09.012	5.367,95
U	2020	414	10052.02.3712000	LAVORI DI RIFACIMENTO DI "VIA A LE PENEGE" E PARTE DI "VIA DI CARBONARA"	U.2.02.01.09.012	18.750,35

Data, 30/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
- Valentina Zanini -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giunta del 30/12/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- f.to dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 05/01/2021 al giorno 15/01/2021.

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione divenuta esecutiva il 16/01/2021 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 16/01/2021

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

20/01/2021

Segretario Comunale
Osele dott. Giorgio